

**Programmation des consultations 2020 - 2022**

 Dernière mise à jour **25/05/2021**

Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
CSPS S2 à 4	TR	18TRI014	03/05/20	T3 2021	5	PN
Préparation Travaux S1 - Essais de battage	S1	20S1I015	18/11/20	T2 2021	2	MAPA
Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires (marché 10)	S1	20S1I020	14/12/20	T3 2021	6	PN
Travaux S1 - Quais de Pimprez-Ribécourt (marché 2)	S1	20S1I015	06/12/20	T2 2021	6	AOO
Marché numérique site internet	DPT	21TRI007	12/03/21	T2 2021	2	MAPA
Accord cadre Fouilles archéologiques préventives	ENV	20ITRI053	17/03/21	T4 2021	6	PN
Polices d'assurance diverses (lots)	CPA	20TRF123	24/03/21	T2 2021	1	MAPA
AMO juridique pour la conception réalisation du PCS	S6	21S6I027	30/04/21	T3 2021	4	MAPA
Planches d'essais à titre de démonstrateur géotechnique écluses	S5	20S5I109	20/04/21	T3 2021	4	MAPA
Travaux S1 - Dégagement des emprises (marché 1)	S1	20S1I124	09/04/21	T3 2021	6	AOO
Suivi de chantier éco des tx préliminaires des diagnostics archéo	ENV	21TRI025	16/05/21	T3 2021	9	MAPA
Suivi eaux sout S1 - diag archéo Lot 2 - Montmacq- Thourotte	ENV	21S1I033	T2 2021	T3 2021	1	MAPA
Suivi eaux sout S1 - diag archéo Lot 3 -Suivi piézométrique	ENV	21S1I029	12/04/21	T2 2021	2	MAPA
Reconnaisances géotechniques, géophysiques et suivi piézométrique	TR	20TRI086	T2 2021	T3 2021	5	AOO
Logiciel marchés	CPA		T2 2021	T2 2021	9	UGAP
Tickets restaurant AO	RHL	21TRF015	T2 2021	T3 2021	3	AOO
Travaux S1 - Rescindement de l'Oise (marché 5)	S1	21S1I011	T2 2021	T4 2021	7	PN
Travaux de Mesures Compensatoires environnementaux hors emprise	ENV	21S1I044	T2 2021	T3 2021	5	MAPA
Reconnaisances des réseaux S2-4	TR		T2 2021	T3 2021	2	AOO
Contrôle technique S1	S1		T2 2021	T4 2021	4	AOO
AC Assurances TRC	CPA	21TRF023	T2 2021	T4 2021	9	PN
Marché d'impression	RHL		T2 2021	T3 2021	2	MAPA
Démolition Groupe 2	FON		T2 2021	T4 2021	4	MAPA
Travaux S1 Amgts paysag Ecluse (marché 9)	S1		T2 2021	T2 2022	5	PN
Démolition Groupe 3	FON		T2 2021	T4 2021	4	MAPA
Réalisation de la polygonale	TR		T2 2021	T4 2021	2	MAPA
Veille médias	DPT		T2 2021	T4 2021	1	MAPA
Maison du canal : scénographie et autres	DPT		T2 2021	T4 2021	1	MAPA
Projet Education Nationale autour du canal	DPT		T2 2021	T4 2021	9	MAPA
AMO PYRO - histo + assistance travaux/DCE	S3		T2 2021	T4 2021	2	MAPA
Prestations de traiters	RHL		T2 2021	T4 2021	1	MAPA
Travaux S1 Contrôle extérieur AC piloté par MOE	S1		T3 2021	T1 2022	4	
Travaux S1 - Ecluse (marché 7)	S1		T3 2021	T2 2022	7	PN
Tx S2 - Quais travaux A61 Pt l'Eveque Catigny	S2		T3 2021	T3 2022	6	PN
Travaux S1 - TOARC S1 (Marché 6)	S1		T4 2021	T3 2022	8	PN
Pont Canal de la Somme	PCS	21S6I028	T4 2021	T3 2023	8	COREA
Travaux S3 - Quais TX S3	S3		T4 2021	T4 2022	6	MAPA



Travaux S3 - Quais TX S3	S3		T4 2021	T4 2022	6	MAPA
Marché de communication de Proximité	DPT		T4 2021	T3 2022	5	PN
Marché "Hot Line et médiateurs" information riverains / travaux	DPT		T4 2021	T3 2022	9	PN
Travaux S1 - Amgts écolog (Marché 10)	S1		T4 2021	T3 2022	9	PN
Mise à jour de l'obs photographique	ENV		T4 2021	T1 2022	9	LC
Marché travaux mesures compensatoires	S4		T1 2022	T4 2022	5	PN
Tx préparatoires S3 - Dég Emprises	S3		T1 2022	T4 2022	6	AOO
Déboisement (suite Marché)	FON		T1 2022	T3 2022	9	AOO
Travaux S1 - Démol ponts existants (Marché 11)	S1		T2 2022	T4 2022	9	MAPA
Contrôle technique Ecluses	S5		T2 2022	T4 2022	9	MAPA
Travaux S2, S3, S4 TOARC (à détailler)	S2 S3 S4		T3 2022	T4 2023	8	PN

### Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La CSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

### Légende

Procédure	<b>AOO</b>	Appel d'offres ouvert
	<b>MAPA</b>	Marché sur procédure adaptée
	<b>PN</b>	Procédure avec négociation
	<b>COREA</b>	Conception réalisation

Secteur	<b>S1</b>	Secteur 1
	<b>S2</b>	Secteur 2
	<b>S3</b>	Secteur 3
	<b>S4</b>	Secteur 4
	<b>S5</b>	Secteur 5
	<b>PCS</b>	Pont Canal de la Somme
	<b>TR</b>	Transverse
	<b>RHL</b>	Ressources Humaines / Logistique
	<b>ENV</b>	Environnement
	<b>DPT</b>	Partenariat / Communication
	<b>CPA</b>	Direction Achats
	<b>FON</b>	Foncier

Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2<sup>ème</sup> trimestre 2021

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		